Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters Aufnahme Nummer: 2646-009 Aufnahme-Datum: 22.10.2009 Gewässername: Seerosenkanal Verbindung Schmaler Luzin-Kleiner Haussee Lage: Straße: L 34 Landesstraße Todfunde: Gewässerstruktur Gewässertyp: Kanal Gewässerbreite [m]: Gewässertiefe [m]: 0,8 Gewässerverlauf: größere Abschhnitte begradigt Gewässer-Profil: senkenförmig Fließgeschwindigkeit: ruhig fließend Uferbefestigung: Faschinen natürlich/Gehölze Störfaktoren: sonstige sonstige Störfaktoren: Bootsschleppe über Damm Durchlass vollständig geflutet? Brückenstruktur Brückentyp: Bogenbrücke Durchlaß Durchmesser: k.A. Lichte Breite [m]: 3,2 Lichte Höhe [m]: 2 Brückenlänge [m]: 9 Bermen-Anzahl: keine Bermenform: k.A. Bermen-Neigung: k.A. Bermen-Breite [m]: k.A. Bermen-Verfügbar: k.A.

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf: Gewässer kreuzt

Straßenbreite:

Straßenführung: kurvig/schwer einsehbar

Straßen-Dammhöhe [m]: 4
Beleuchtung: keine

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2646-	009	Aufnahme-Datum:	22.10.2009
Sonstige			
Lage zu Siedlungen:	Siedlungsrand		
Kombinierte Brücken:	keine kombinierte Brücke		
Gewässerverbund:	Seenverbund		
Passagemöglichkeit für:	keine		
Bottleneck:			
Fähengebiet:			
Auswertung/Ergebnisse			
Bedeutung im Habitatverbund:	sehr hoch		
Verkehrsdichte:	gering		
Brückenindex:	0,711		
Durchlass-Tauglichkeit:	wenig geeignet		
Priorität Festlegung:	sehr hoch		
Maßnahmenvorschläge		keine notwendig	
Trennung Wehr Durchlass		Markierstruktur Steinsch	
Installation oberhalb Wehr		Markierstruktur Ufersubstrat	
Installation unterhalb Wehr		Markierstruktur Laufbohle fest	✓
Entfernung Rechen		Markierstruktur Laufbohle schwimmer	
Entfernung sonstige Hindernisse		Markierstruktur Podest	
Kastendurchlass/Maul eins. Berme		Verrohrung öffnen	
Kastendurchlass/Maul beids. Berme		Leit-/Schutzzäune notwendig	
Markierstruktur einseitig	•	Leitstrukturen/ -senken einrichten	
Markierstruktur beidseitig		Bermen an Ufer anbinden	
Geschwindigkeitsbegrenzung		Wiesenzufahrten verlegen	
Trockenröhre einbringen		Komplexmaßnahmen notwendig	
Bemerkungen			
Demerkangen			

[&]quot;Warum ist hier gestaut?"

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2646-009 Aufnahme-Datum: 22.10.2009

Fotos

Nr.: 2646-009_001_he.JPG



