Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:	2545-017	Aufnahme-Datum:	23.10.2009

Gewässername:	Linde
Lage:	4. Durchlaß in Burg Stargard
Straße:	Stadtstraße sonstige Straße
Todfunde:	0

Gewässerstruktur

Gewässertyp:	Bach		
Gewässerbreite [m]:	-5	Gewässertiefe [m]:	-0,5
Gewässerverlauf:	größere Abschhnitte begradigt	Gewässer-Profil:	Trapez-Regelprofil künstliches Gerinne
Fließgeschwindigkeit:	schnell fließend		
Uferbefestigung:	Spundwände		
Störfaktoren:	keine		
sonstige Störfaktoren:	k.A.		

☐ Durchlass vollständig geflutet?

Brückenstruktur

Brückentyp:	Kastenbrücke	Durchlaß Durchmesser:	k.A.
Lichte Breite [m]:	4,5		
Lichte Höhe [m]:	0,8	Brückenlänge [m]:	9
Bermen-Anzahl:	einseitig		
Bermenform:	sonstige		
Bermen-Neigung:	0-15°	Bermen-Breite [m]:	-0,3
Bermen-Verfügbar:	wechselnd, mehr troc		

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf:	Gewässer kreuzt
Straßenbreite:	5
Straßenführung:	kurvig/schwer einsehbar
Straßen-Dammhöhe [m]:	1,2
Beleuchtung:	keine

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2545-017 Aufnahme-Datum: 23.10.2009

Sonstige

Lage zu Siedlungen:	im Siedlungsbereich
Kombinierte Brücken:	keine kombinierte Brücke
Gewässerverbund:	Teichverbund Verbund von Feuchtgebieten; auch mit Seen/Teichen
Passagemöglichkeit für:	keine
Bottleneck:	☐
Fähengebiet:	☐

Auswertung/Ergebnisse

Bedeutung im Habitatverbund:	sehr hoch
Verkehrsdichte:	sehr gering
Brückenindex:	0,4
Durchlass-Tauglichkeit:	bedingt geeignet
Priorität Festlegung:	**mittel**

Maßnahmenvorschläge			
Trennung Wehr Durchlass	☐	keine notwendig	☐
Installation oberhalb Wehr	☐	Markierstruktur Steinsch	☑
Installation unterhalb Wehr	☐	Markierstruktur Ufersubstrat	☑
Entfernung Rechen	☐	Markierstruktur Laufbohle fest	☐
Entfernung sonstige Hindernisse	☐	Markierstruktur Laufbohle schwimmend	☐
Kastendurchlass/Maul eins. Berme	☐	Markierstruktur Podest	☐
Kastendurchlass/Maul beids. Berme	☐	Verrohrung öffnen	☐
Markierstruktur einseitig	☑	Leit-/Schutzzäune notwendig	☐
Markierstruktur beidseitig	☐	Leitstrukturen/ -senken einrichten	☐
Geschwindigkeitsbegrenzung	☐	Bermen an Ufer anbinden	☐
Trockenröhre einbringen	☐	Wiesenzufahrten verlegen	☐
		Komplexmaßnahmen notwendig	☐

Bemerkungen

"8 Uferbefestigung: senkrechte Feldsteinmauer beidseitig"

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2545-017 Aufnahme-Datum: 23.10.2009

Fotos

Nr.: 2545-017_001_he.JPG

Nr.: kein Foto vorhanden

Nr.: kein Foto vorhanden

Nr.: kein Foto vorhanden

Nr.: kein Foto vorhanden

Nr.: kein Foto vorhanden

Nr.: kein Foto vorhanden

Nr.: kein Foto vorhanden